

ภาคผนวก (ผลผลิต)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านกรูด

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

.....เทศบาลตำบลบ้านกรูด..... อำเภอ บางสะพาน.....จังหวัด.....ประจวบคีรีขันธ์.....

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม สายดอนชะมวง - คลองกรูด (บ้านครูอรณี)	วางท่อลอดเหลี่ยม ขนาดสูง ๒.๔๐ เมตร กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๙ เมตร	วางท่อลอด เหลี่ยม ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓				๙ ก.ย. ๒๕๖๗ – ๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	เงินสะสม
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน ป่ามณฑา	ก่อสร้างถนน คสล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๔๑๕,๒๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๒๐๐	✓				๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘	เงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายดอน สูง ซอย ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๙๒ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐เมตร ๒ แถว	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓				๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘	เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ตาแก้ว ช่วงที่ ๒ (หลัง โรงเรียนวัดคอนยาง)	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓				๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘	เงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหิน คลุก บริเวณศาลา อเนกประสงค์บ้านดอนสูง	ก่อสร้างถนนลูกรัง หินคลุกขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕- ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนนลูกรังหิน คลุก จำนวน ๑ สาย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓				๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘	เงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหิน คลุก สายตาพริกอุทิศ (ซอย ๑)	ก่อสร้างถนนลูกรัง หินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ถนนลูกรังหิน คลุก จำนวน ๑ สาย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓				๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘	เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายตอน ยาง ซอย ๑/๑	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐ (ยอดทำ สัญญาก่อนนี้ ผูกพัน)	๐		✓			๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘	เงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายจักร แก้ว	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๕๔ ตร.ม.	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐ (ยอดทำ สัญญาก่อนนี้ ผูกพัน)	๑๔,๐๐๐		✓			๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๘	เงินสะสม
๙	โครงการต่อเติมรอบฐานจุด แลนมาร์คชายหาดบ้านกรูด	ต่อเติมบริเวณรอบฐานจุด แลนมาร์คชายหาด บ้านกรูด (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	ต่อเติมบริเวณ รอบฐานจุดแลน มาร์ค จำนวน ๑ แห่ง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐ (ยอดทำ สัญญาก่อนนี้ ผูกพัน)	๐		✓ (			๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘– ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๘	กัณเงินฯ
๑๐	โครงการก่อสร้างป้ายจุด แลนมาร์คชายหาดบ้านกรูด	ก่อสร้างป้ายจุด แลนมาร์ค ชายหาดบ้านกรูด (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	ก่อสร้างป้ายจุด แลนมาร์ค จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (ยอดทำ สัญญาก่อนนี้ ผูกพัน)	๐		✓			๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘– ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๘	กัณเงินฯ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) สายดอนสูง – ทางรถไฟ รหัสทางหลวง ท้องถิ่นปช.ถ.๑๐-๐๐๔๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนแอสฟัลต์ ติก คอนกรีต (Overlay) จำนวน ๑ สาย	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๑,๗๐๐.๗๘ (ยอดทำสัญญาก่อ หนี้ผูกพัน)	๑๙๘,๒๙๙.๒๒		✓			๑ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๘	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจปะ จำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านน้อยโยเต	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๓๐๕,๐๐๐	-	๓๐๕,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เงินสะสม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง เพชรแก้ว ซอย ๑ (ฝ่ายยาย ปอง)	ก่อสร้างถนน คสล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๕๖๘,๐๐๐	-	๕๖๘,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านปรียา – วังพลู	วางท่อขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖๖ ท่อน พร้อมบ่อ น้ำ ๗ บ่อ	วางท่อระบาย น้ำ ๑ แห่ง	๓๘๒,๐๐๐	-	๓๘๒,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เงินสะสม
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายดอน แหลมใหญ่อุทิส (น้อย บอด)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๖๐ ตร.ม.	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๖๓๖,๐๐๐	-	๖๓๖,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เงินสะสม
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายเลียบบ้านกรูด รีสอร์ท	ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สาย	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองยางเตี้ย ช่วงที่ ๒	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กัณเงินฯ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง อวดาร	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๙๑๐,๐๐๐	-	๙๑๐,๐๐๐			✓		๑ เมษายน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านลุงยี่ด	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตาราง เมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๑๗๐,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย เศรษฐี (ศาลปู่ม่วง)	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๑,๒๖๐ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๗๖๐,๐๐๐	-	๗๖๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบุตร ลบ (บ้านยายหงวน)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๑๙๕,๐๐๐	-	๑๙๕,๐๐๐			✓		๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ “ถนนลูกรังหินคลุกสายบ่อจ่าย ซอย ๑”	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน (๒แถว แถวละ ๙ ท่อน)หรือมี ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สาย	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐			✓		๑ เมษายน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุกสายทับทิมทอง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน หรือ มีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๔๗๖ตารางเมตร	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สาย	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑มีนาคม ๒๕๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หินคลุกสายโกกเกก-คลอง กรุด	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๐๐ตารางเมตร	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สาย	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐			✓		๑ มกราคม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๕	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ ชุมชนต้นยาง สูงใหญ่	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๔ เมตร พร้อม ที่เก็บของและห้องน้ำ	ศาลา อเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐			✓		๑ เมษายน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายดอนทราย-กลางนา	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร หรือปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๐ ตารางเมตร	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สายดอนทราย- กลางนา จำนวน ๑ แห่ง	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐			✓		๑ เมษายน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๗	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิม พระเกียรติภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านกรูด	ก่อสร้างซุ้มเฉลิม พระเกียรติภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านกรูด	ซุ้มเฉลิม พระเกียรติ จำนวน ๔ ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑ เมษายน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๘	โครงการจัดทำป้ายชุมชน	จัดทำป้ายชุมชนภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านกรูด	ป้ายชุมชน ๔ ชุมชน	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐			✓		๑ เมษายน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมของเทศบาล ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง เรื้อยาว – โกกเกก รหัสทางหลวงถิ่น ปช.ถ.๑๐- ๐๐๐๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ถนนคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	๔,๕๐๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจปะ จำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและกระจายทั่วถึงชุมชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดลอกและกำจัด วัชพืชที่ข่วงลำน้ำสาธารณะ	ขุดลอกและกำจัดวัชพืช ที่ข่วงลำน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาล	ขุดลอกและ กำจัดวัชพืช จำนวน ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐		✓			๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการขุดลอกคลองวัง กร่าง	ขุดลอกคลองวังกร่างชุมชน หาดบ้านกรด	ขุดลอกคลอง จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและกระจายทั่วถึงชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอย คอกม้า	ขยายเขตไฟฟ้าชอยคอกม้า ชุมชนทุ่งเรือยาว-รวมน้ำใจ	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดตั้งอาชีพในชุมชนโดยเน้นถึงศักยภาพการผลิตความเหมาะสมแต่ละชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (เดินตาม รอยเท้าพ่อ ใช้ชีวิตพอเพียง)	จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เดินตามรอยเท้าพ่อ ใช้ ชีวิตพอเพียง)	จัดกิจกรรม โครงการศูนย์ เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (เดินตาม รอยเท้าพ่อ ใช้ชีวิต พอเพียง)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบาลฯ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของบ้านกรูดให้แพร่หลาย

แผนงานการศาสนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว	ดำเนินการโครงการจัดทำ เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว	จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ มีนาคม– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบาลฯ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการศึกษาทุกระดับ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าน กรูด	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบ้าน กรูด	ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารโรง อาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล บ้านกรูด	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐			✓		๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการศึกษาทุกระดับ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ประชาชน เรียนรู้ นอกสถานที่	จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชน เรียนรู้นอก สถานที่	โครงการพัฒนา เด็กและเยาวชน ประชาชน เรียนรู้นอก สถานที่	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	๔๖๘,๕๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๒๘๙,๐๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓	โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านกรูด	จัดกิจกรรมโครงการสภา เด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลบ้านกรูด	โครงการสภา เด็กและเยาวชน เทศบาลตำบล บ้านกรูด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔	โครงการอาหารกลางวัน	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ.	โครงการอาหาร กลางวัน	๑,๕๖๖,๔๐๐	๘๕๔,๘๓๒	๗๑๑,๕๖๘		✓			๑ ตุลาคม๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันทางสังคม ในด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม เช่น สถาบันวัด พระสงฆ์ สถาบันการศึกษา

สถาบันครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน และเทศบาล ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี	โครงการเฉลิม พระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			✓		๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการวันนวมินทรมหาราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันนวมินทร์ มหาราช	โครงการวันน วมินทรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒๘,๕๐๐ (โอนลด ๒๘,๕๐๐)	✓				๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	เทศบัญญัติ
๓	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โครงการวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระราชินี	โครงการวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษาพระ ราชินี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันทางสังคม ในด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม เช่น สถาบันวัด พระสงฆ์ สถาบันการศึกษา

สถาบันครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน และเทศบาล ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการวันปียมหาราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันปียมหาราช	โครงการวันปีย มหาราช	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๓,๕๐๐ (โอนลด ๑,๙๖๐)	✓				๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	เทศบัญญัติ
๖	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันพ่อแห่งชาติ	โครงการวันพ่อ แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕,๔๖๐	๔๔,๕๔๐ (โอนลด ๔๔,๕๔๐)	✓				๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	เทศบัญญัติ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนากีฬา โดยส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนเยาวชนทุกระดับ รักการกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมการกีฬา

ทุกประเภทตามความเหมาะสม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนใน เขตเทศบาล	ดำเนินการกิจกรรม โครงการส่งเสริมและ สนับสนุน การสร้างความ ปรองดอง และสมานฉันท์ของคน ในชุมชน	โครงการแข่งขัน กีฬาชุมชนใน เขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑ เมษายน – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน	ดำเนินการกิจกรรม โครงการส่งเสริมและ สนับสนุน การสร้างความ ปรองดอง และสมานฉันท์ของคน ในชาติ	โครงการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่น อำเภอบาง สะพาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓				๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านประเพณีท้องถิ่น

ทุกประเภทตามความเหมาะสม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินการโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๙๑	๙	✓				๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	ดำเนินการโครงการจัด งานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘	โครงการจัดงาน ประเพณี เข้าพรรษา	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			✓		๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ดำเนินการโครงการ จัดงานประเพณี ลอยกระทง	โครงการจัดงาน ประเพณี ลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๔๘๕	๕,๕๑๕	✓				๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	เทศบัญญัติ
๔	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	ดำเนินการโครงการจัด งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	โครงการจัดงาน ประเพณี สงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑๓ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส	จัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข สร้างสัปปา ยะด้วยวิถี ๕ ส	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการระบบบริการแพทย์ ฉุกเฉิน	ดำเนินการโครงการระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉิน	โครงการระบบ บริการแพทย์ ฉุกเฉิน	๕๗๖,๐๐๐	๕๔๔,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบาลฯ
๒	โครงการจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	ดำเนินการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	โครงการจ้าง เหมาสำรวจ ข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑๓,๒๐๐	๕,๓๙๗	๗,๘๐๓	✓				๑๐ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบาลฯ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการโครงการ ช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบาลฯ
๔	โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออก	ดำเนินการโครงการ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	โครงการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด ของโรคไข้ เลือดออก	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบาลฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินการโครงการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า	โครงการป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๖	โครงการพระราชดำริ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	ดำเนินการโครงการพระราชดำริ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	โครงการ พระราชดำริ (โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า)	๖๕,๐๐๐	๖๑,๑๖๖	๓,๘๓๔	✓				๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนชุมชนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๘	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	เพื่อดำเนินการโครงการ สุขาภิบาลอาหารจัดอบรม ผู้ประกอบการผู้สัมผัส และตรวจ คุณภาพอาหาร	โครงการสุขาภิบาล อาหาร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ เมษายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๙	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ ไม่มีเจ้าของ	ดำเนินการโครงการจัด สวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่มี เจ้าของ	โครงการจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ที่ไม่มี เจ้าของ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านกรูดเป็นเมืองน่าอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	ดำเนินการโครงการ เทศบาลพบประชาชน	โครงการ เทศบาลพบ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านกรูดเป็นเมืองน่าอยู่
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านคุณภาพชีวิต	ดำเนินการโครงการ ช่วยเหลือประชาชน ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ด้านคุณภาพ ชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านกรดเป็นเมืองน่าอยู่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	ดำเนินการโครงการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	โครงการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐			✓		๑ พฤษภาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบาลฯ
๒	โครงการผู้สูงวัย กายแข็งแรง ใจร่าเริง	ดำเนินการโครงการ ผู้สูงวัย กายแข็งแรง ใจร่าเริง	โครงการ ผู้สูงวัยกาย แข็งแรง ใจร่า เริง	๔๐,๐๐๐	๓๑,๐๖๐	๘,๙๔๐	✓				๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เทศบาลฯ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินการโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต และศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐			✓		๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบาลฯ
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	ดำเนินการโครงการเพิ่ม ศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชน	โครงการเพิ่ม ศักยภาพ คณะกรรมการ ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบาลฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านกรูดเป็นเมืองน่าอยู่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน	ดำเนินการโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน	โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพ ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล ตำบลบ้านกรูด	ดำเนินการโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล ตำบลบ้านกรูด	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม สตรีเทศบาล ตำบลบ้านกรูด	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๗	โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง	ดำเนินการโครงการ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง	โครงการ เสริมสร้าง ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ดูแลรักษาสีเขียวแวดล้อมเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านกรูดเป็นเมืองน่าอยู่
แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่	โครงการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด	ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘ และ เมษายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านกรูดเป็นเมืองน่าอยู่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบาง สะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบาง สะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	โครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่อำเภอบาง สะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้โอกาสและสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๘๔๒ คน	สวัสดิการเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	๗,๖๕๔,๘๐๐	๒,๐๗๓,๙๐๐	๕,๕๘๐,๙๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ จำนวน ๑๓๓ คน	สวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ผู้พิการ	๑,๔๗๓,๖๐๐	๓๙๘,๔๐๐	๑,๐๗๕,๒๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๑ คน	รสวัสดิการเบี้ย ยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารระบบ ประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด	ดำเนินโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารระบบประปา เทศบาลตำบลบ้านกรูด	โครงการพัฒนา และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร ระบบประปา เทศบาลตำบล บ้านกรูด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	ดำเนินโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	โครงการพัฒนา และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	ดำเนินโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	โครงการพัฒนา และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		ธันวาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินโครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน โดย คำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าในการ ลงทุนตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	โครงการ ปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงบริหารราชการภายในเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	จ้างเหมาบุคลากรสำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน ๕ อัตรา	โครงการจ้าง เหมาบุคลากร (สำนัก ปลัดเทศบาล)	๖๒๔,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงบริหารราชการภายในเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาบุคลากร (กองช่าง) งานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบุคลากร (กองช่าง) งานบริหาร ทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา	โครงการจ้าง เหมาบุคลากร (กองช่าง) งาน บริหารทั่วไป	๑๒๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๕๗,๐๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงบริหารราชการภายในเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคลากร (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จ้างเหมาบุคลากร กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ อัตรา	โครงการจ้าง เหมาบริการ บุคลากร (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	๗๒๐,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงบริหารราชการภายในเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคลากร (กองการศึกษา)	จ้างเหมาบุคลากรกอง การศึกษาจำนวน ๔ อัตรา	โครงการจ้าง เหมาบริการ บุคลากร (กอง การศึกษา)	๕๓๐,๔๐๐	๓๐๐,๗๒๘	๒๒๙,๖๗๒		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงบริหารราชการภายในเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาบุคลากร (กองการประปา)	จ้างเหมาบุคลากร (กองการประปา) จำนวน ๓ อัตรา	โครงการจ้าง เหมาบุคลากร (กองการ ประปา)	๒๔๐,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐		✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรของเทศบาลตำบล บ้านกรูด	ดำเนินโครงการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรของ เทศบาล	โครงการเพิ่ม ศักยภาพ บุคลากรของ เทศบาลตำบล บ้านกรูด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐					๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชน และชุมชนทุกพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของประชาชนตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	ดำเนินการโครงการ จัดงานวันเทศบาล	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓		๒๔ เมษายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน	ดำเนินการโครงการ จัดทำวารสารประชา สัมพันธ์การปฏิบัติงาน	โครงการจัดทำ วารสาร ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑ ธันวาคม๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านกฎหมาย	ดำเนินการโครงการอบรม ให้ความรู้ทางด้าน กฎหมาย	โครงการอบรม ให้ความรู้ ทางด้าน กฎหมาย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		๑ มกราคม- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกของประชาชนทุกกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นในท้องถิ่นได้
บริเวณชายทะเลหาดบ้านกรูด

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการรณรงค์ส่งเสริมลด ปริมาณขยะ	เพื่อดำเนินการโครงการ รณรงค์ส่งเสริมลดปริมาณ ขยะ	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมลด ปริมาณขยะ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นและใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดกับผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการท้องถิ่นสร้างปาร์กซ์ น้ำ	เพื่อดำเนินโครงการท้องถิ่น สร้างปาร์กซ์น้ำ ส่งเสริมเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำในชุมชน ดูแล รักษาแหล่งน้ำและปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	โครงการท้องถิ่น สร้างปาร์กซ์น้ำ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการพัฒนาชายหาด บ้านกรูด	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา ชายหาดบ้านกรูดโดยการ ปรับปรุงทัศนียภาพและทำ ความสะอาดบริเวณชายหาด	โครงการพัฒนา ชายหาด บ้านกรูด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวน สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	เพื่อดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟู สถานที่กำจัดขยะ	ดำเนินการโครงการ ปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่ กำจัดขยะ	โครงการ ปรับปรุงและ ฟื้นฟูสถานที่ กำจัดขยะ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐			✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อดำเนินการโครงการ ธนาคารขยะ	โครงการ ธนาคารขยะ	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๘๘	๒,๑๑๒	✓				๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘	